



Home > WKÖ im Bezirk > U2xU5 Baustellen-Update im Mai

U2xU5 Baustellen-Update im Mai

Aktuelle und laufende Baumaßnahmen im Überblick

Stand: 05.05.2022



© WKW/CROY

Margareten

- In der Rechten Wienzeile/Pilgramgasse wird bis Mitte Juni am Kanal gearbeitet.
- In der Siebenbrunnenfeldgasse beginnen im Juni die Fundamentverstärkungen (DSV-Arbeiten). Mit den Baufeldvorbereitungen wird Mitte Mai begonnen.

Mariahilf

- In der Kaunitzgasse werden weiterhin innerhalb einer Inselbaustelle die Bohrpfähle hergestellt.

Neubau

- Von der Kirchengasse 1 wurde die Baustelle bis Herbst auf die Seite der Kirchengasse 2 verlegt.
- Im Abschnitt Kirchengasse 1 bis Kreuzung Lindengasse werden in den nächsten ca. 10 Wochen Brunnen außerhalb des Schachts hergestellt.

- Rund um den Augustinplatz finden bis ca. Ende Mai Einbautenumlegungen statt. Start der Bohrpfahlarbeiten ist voraussichtlich ab Juni.

Alsergrund

- Damit die Tunnel im Bereich der künftigen Knotenstation Rathaus sicher gebaut werden können, muss das Grundwasser (ca. vier Jahre lang) teilweise abgesenkt und umgeleitet werden. Daher errichteten die Wiener Linien eine oberirdische Grundwasser-Sammelleitung vom Rathaus bis zum Donaukanal. Alle Informationen dazu, finden Sie rechts in der Infobox.

Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen zu den Baumaßnahmen haben: ubahn@wkw.at