

Straßenbahn Innenstadtentlastung

Bauwochenvorschau

20./21. KW 2024: 17. bis 25. Mai 2024

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen:

Datum	Radetzky- spitz	Neutorgasse Andreas-Hofer-Platz	Tegthoffbrücke	Belgiergasse	Vorbeckgasse
	Radetzkystraße		Totalsperre	Sperre für KFZ-Verkehr im Bereich zwischen Feuerbachgasse bis Defreggergasse	Totalsperre
Freitag, 17. Mai 2024	Pflasterungs- und Straßenbauarbeiten	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Marburger Kai: Aufbau 650 to Kran Einfahren Tandem Süd: ab 20.00 Uhr *)	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten; Brücke: Einfahren Tandem Süd: ab 20.00 Uhr *)	Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten
Samstag, 18. Mai 2024			Grieskai: Aufbau 650 to Kran *)		
Sonntag, 19. Mai 2024			Brückeneinhub Tandem Süd *)		
Montag, 20. Mai 2024		Feiertag	Ersatztermin: für Brückeneinhub *)	Feiertag	
Dienstag, 21. Mai 2024	Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Tandem Süd: Montage der Untersicht-Bleche	Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten Querung Grieskai: ab 20.00 Uhr Leitungsbau	Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten
Mittwoch, 22. Mai 2024	Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Tandem Süd: Leitungsbau	ab 0.30 Uhr: Antransport und Einrichten Stahlträger am Montageplatz Brückenbau Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten
Donnerstag, 23. Mai 2024	Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Tandem Süd: Leitungsbau	ab 0.30 Uhr: Antransport und Einrichten Stahlträger am Montageplatz Brückenbau Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten
Freitag, 24. Mai 2024	Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Oberbau- und Pflasterungsarbeiten Fahrleitungsbau: Wandanker bohren	Tandem Süd: Leitungsbau	ab 0.30 Uhr: Antransport und Einrichten Stahlträger am Montageplatz Brückenbau Abbruch-, Abtrags- und Leitungsbauarbeiten	Gleisbau- und Leitungsbauarbeiten
Samstag, 25. Mai 2024				ab 0.30 Uhr: Antransport und Einrichten Stahlträger am Montageplatz Brückenbau	

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle Mo - Do von 8 bis 16 Uhr und Fr von 8 bis 13 Uhr unter 0676 / 8978 2232 zur Verfügung.

Seit 8. Jänner 2024: Sperre Tegthoffbrücke und Vorbeckgasse sowie Belgiergasse im Abschnitt zwischen Feuerbachgasse und Defreggergasse
Sperre der Mur-Promenade und der Gehweg / Radweg R2 im Nahbereich der Tegthoffbrücke

*) mit dem ersten Brückeneinhub am Pfingstweekenende einhergehende Verkehrsmaßnahmen → siehe Beilage

Danke für Ihr Verständnis



Belgiergasse: Nacharbeit im Zuge Antransport und Einrichten der Stahlträger für das Brückentandem Nord