

Version: 1.0/03

## Übergabeprotokoll Thermische- Solaranlage

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

1) **Auftrag** vom. \_\_\_\_\_ über Neuanlage / Austausch  
(Leistungsumfangbeschreibung) \_\_\_\_\_

2) **Baubewilligung bzw. Bauanzeige** vom \_\_\_\_\_

- Prüfzertifikat der Typenprüfung der Sonnenkollektoren \_\_\_\_\_  
 Solaranlagenbeschreibung<sup>1</sup>

3) **Inbetriebnahme/Protokolle**

- Dichtheits- und Druckprobe und Spülen der Kollektoranlage \_\_\_\_\_  
 Erstinbetriebnahme der Kollektoranlage erfolgten am \_\_\_\_\_  
 Inbetriebnahme - Befüllung mit Frostschutzmittelgemisch ..... %<sup>2</sup>  
 \_\_\_\_\_

4) **Technische Unterlagen**

- Bedienungsanleitung für Kollektoranlage \_\_\_\_\_  
 Bedienungsanleitung für Regelanlage \_\_\_\_\_

5) **Material und Installation**

Die von uns gelieferten Materialien entsprechen den gesetzlichen Normen und Richtlinien nach dem Stand der Technik. Der Nachweis erfolgt durch Normprüfung oder ÖVGW Qualitätsmarke oder anderen Qualitätsnachweise. Die Montage erfolgte durch unsere fachlich geschulten Mitarbeiter nach dem Stand der Technik.

6) **Wartungsvertrag**

- Kollektoranlage                       ja    nein  
● Heizungswasser                       ja    nein

Die nächste periodische Überprüfung wird nach  1 Jahr  2 Jahren, am \_\_\_\_\_ empfohlen.

<sup>1</sup> ÖNORM M7731-2

<sup>2</sup> ÖNORM H 5195-2- Inbetriebnahmeprotokoll der AUSTRIA SOLAR



Version: 1.0/03

Übergabeprotokoll  
Solaranlage

HINWEISE:

- Die Anlagen und Einrichtungen sind ordnungsgemäß zu betreiben und dauernd in vorschriftsmäßigem, dichtem und betriebs sicherem Zustand zu erhalten.
- Längere Zeit nicht benutzte Solaranlagen sind im befüllten oder entleerten Zustand fachgerecht zu konservieren.
- Bei längerer Abwesenheit (Urlaub) sollte für eine regelmäßige Kontrolle der Anlage gesorgt werden.
- Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventile, automatische Ablaufsicherungen u.dgl.) müssen mindestens einmal im Jahr durch ein befugtes Installationsunternehmen überprüft werden.

Eingewiesen und Anlage übergeben am: \_\_\_\_\_

Betreiber der Anlage / Auftraggeber

Firmenmäßige Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

