

Version: 1.0/03

Übergabeprotokoll Warmwasserheizungsanlage

Name: _____

Adresse: _____

1) **Auftrag vom:** _____ über Neuanlage / Austausch Heizkessel / Teilinstallation / Instandsetzung (Leistungsumfangbeschreibung) _____

2) **Baubewilligung bzw. Bauanzeige** vom _____

Prüfzertifikat der Typprüfung der Feuerstätte _____

Anlagenbeschreibung Heizungsanlage¹ _____

3) **Inbetriebnahme**

Dichtheits- und Druckprobe und Spülen des Heizungssystems am _____

Erstinbetriebnahme der Heizungsanlage erfolgte am _____

4) **Inbetriebnahme/Protokolle**

Prüfbericht über Feuerungsanlage/Wärmeerzeuger für Öl/Gasbetrieb²

Prüfbericht über Feuerungsanlage/Wärmeerzeuger für Festbrennstoffe³

Eignungsbefund - Fang (Kaminbefund)

Bestätigung - fachgerechter Elektroanschluss

Gasbefund an den Netzbetreiber

5) **Heizungswasser - Inbetriebnahme (ON Norm H 5195-1)⁴**

Die Befüllung mit Wasser aus dem Leitungsnetz des Wasserversorgungsunternehmens

_____ laut Wasserbefund vom: _____

erfolgte am: _____

● Empfehlung: Enthärtung des Ergänzungs- u. Füllwassers ja nein

● Empfehlung: Beimengung von Wirkstoffen (Konditionierung) ja nein

● Anlagenprotokoll Heizungswasser lt. ÖNORM H 5195-1, Anhang A ja nein

¹ ONORM M 7510-1 ON M 7510-2

² ÖN-ZP M 7510-1, Beiblatt 3, Ausgabe 1996 03 01

³ ÖN-ZP M 7510-4, Beiblatt 1, Ausgabe 1997 03 01

⁴ ÖNORM H 5195-1 Ausgabe 2001 06 01



Übergabeprotokoll Warmwasserheizungsanlage

6) Technische Unterlagen

- Bedienungsanleitung für Feuerungsstätte/Wärmeerzeuger _____
- Bedienungsanleitung für Regelanlage _____
- Bedienungsanleitung für Boilieranlage _____
- Allgemeine Betriebsanleitung für Heizungsanlage _____
- Bestandsunterlagen (Berechnung, Pläne, Skizzen) _____

7) Material und Installation: Die von uns gelieferten Materialien entsprechen den gesetzlichen Normen und Richtlinien nach dem Stand der Technik. Der Nachweis erfolgt durch Normprüfung oder ÖVGW Qualitätsmarke oder andere Qualitätsnachweise. Die Montage erfolgte durch unsere fachlich geschulten Mitarbeiter nach dem Stand der Technik.

8) Wartungsvertrag

- Feuerstätte/Wärmeerzeuger ja nein
- Warmwasserbereiter ja nein
- Heizungsanlage ja nein
- Heizungswasser ja nein

Die nächste periodische Überprüfung ist nach 1 Jahr 2 Jahren am _____ fällig.

HINWEISE:

- Die Anlagen und Einrichtungen sind ordnungsgemäß zu betreiben und dauernd in vorschriftsmäßigem, dichtem und betriebssicherem Zustand zu erhalten.
- Längere Zeit nicht benutzte Heizungsanlagen sind im befüllten oder entleerten Zustand fachgerecht zu konservieren.
- Bei längerer Abwesenheit (Urlaub) sollte für eine regelmäßige Kontrolle der Anlage gesorgt werden.
- Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventile, automatische Ablaufsicherungen u.dgl.) müssen mindestens einmal im Jahr durch ein befugtes Installationsunternehmen überprüft werden.
- Auf die erforderliche regelmäßige Wartung der Wärmeerzeuger und Instandhaltung der Heizungsinstallation durch ein befugtes Installationsunternehmen wird hingewiesen.
- Periodische Reinigung der Heizflächen der Feuerstätte.
- Für Heizungsanlagen mit einem Wasserinhalt bis 1.500 Liter ist eine Überprüfung des Heizungswassers alle 2 Jahre, für solche über 1.500 Liter einmal jährlich durchzuführen.

Eingewiesen und Anlage übergeben am _____

Betreiber der Anlage / Auftraggeber

Firmenmäßige Unterschrift

